


जैमिनी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कुश्मसेरा, बागलुङ



अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन



आ.व. २०८०/०८१

१. पृष्ठभूमी:

जैमिनी नगरपालिकाबाट सञ्चालन गरिएका सबै आयोजना तथा कार्यक्रमहरू, नगरक्षेत्र विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट सञ्चालित योजना कार्यक्रमहरूलाई लागत परिमाण, समयसीमा र गुणस्तरको आधारमा अनुगमन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण दिन गठित अनुगमन तथा सहजीकरण समितिले चालु आ.व. ०८०/०८१ को यस अवधि सम्म सम्पादन गरेका कार्यहरूलाई समेटि यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

२. प्रतिवेदनको उद्देश्य:

१. नगरपालिका भित्र सञ्चालित सबै प्रकारका आयोजना कार्यक्रमबाट प्राप्त प्रतिफलको विश्लेषण गर्न सहयोग पुग्ने ।
२. स्वीकृत आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई समयमै सम्पन्न गराउन तथा सञ्चालनको क्रममा देखिएका त्रुटीहरूलाई सच्चाउन सहयोग हुने,
३. आयोजनामा भएको खर्चको पारदर्शिता, उपभोक्ताहरूमा अपनत्व विकास गर्दै दीगो आयोजना सञ्चालनमा सहयोग पुऱ्याउने,
४. अनुगमनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रमबाट बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा लागु गर्न सहयोग हुने ।

३. प्रतिवेदनको अवधि:

आ.व. २०८०/०८१ को मिति २०८० श्रावण १ गते देखि २०८१ आषाढ ५ सम्म

४. अनुगमनको विधि:

१. स्थलगत अनुगमन
२. लक्षित वर्ग/समूह वा जानिफकारसँगको भेटघाट र छलफल
३. लाभान्वित वर्ग र सरोकारवालासँग बैठक
४. लागत अनुमान र कार्यप्रगतिको लेखाजोखा



५. प्राविधिक नापजाँच र परीक्षण

६. वडास्तरीय अनुगमन समितिसँग समन्वय र छलफल

५. अनुगमनका सीमा

१. एउटै समयमा अनुगमन समितिको सबै पदाधिकारीहरू सबै आयोजनामा पुग्न नसकिएको,

२. आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अनुगमन गर्नुपर्ने आयोजनाहरूको संख्या बढि हुदाँ गहन छलफल गर्न समय नपुग हुने,

३. सबै आयोजनाहरूको सञ्चालनकै समयमा अनुगमन हुन नसकि सम्पन्न भएपछि अनुगमन गर्नुपरेको ।

६. अनुगमन गरिएका आयोजना र कार्यक्रमको संख्या:

क्र.सं.	आयोजनाको विवरण	अनुगमन आयोजनाको संख्या
१	सडक निर्माण/सुधार	४८ वटा
२	भवन निर्माण/मर्मत	६ वटा
३	सिँचाई कुलो निर्माण/मर्मत	४ वटा
४	विद्यालय भवत तथा विज्ञान प्रयोगशाला तथा ICT Lab	७ वटा
५	पदमार्ग निर्माण/ मर्मत	१६ वटा
६	झोलुङ्गे पुल निर्माण	४ वटा
७	अन्य संरचना तथा कार्यक्रम	७ वटा

उपरोक्त तालिका रु तिन लाख भन्दा माथिका अनुदान कायम भएका योजना तथा कार्यक्रमहरू रहेको छ । जसको प्रतिवेदन समेत तयार गरी फरफारक र भुक्तानीका लागि पेश गरिएको छ भने नगरपालिकाबाट संचालित अन्य आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्थलगत अनुगमन छलफल भेटघाट र संचार विधिको प्रयोग गरि अनुगमन गर्ने गरिएको छ ।

७. अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिफल एवं सवल पक्षहरू:

क. स्विकृत भएका सबै आयोजनाहरूलाई कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा जाँदा समयसीमा भित्र नै सम्पन्न गरि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पर्ने चाप उल्लेख्य रूपमा घटेको छ ।

ख. वर्षातको समयमा काम नहुदाँ निर्माण कार्यमा गुणस्तरीयता कायम गर्न सहज भएको छ ।

ग. वडा समिति र वडास्तरीय अनुगमन समितिको तर्फबाट आ-आफ्नो वडामा सञ्चालित आयोजनाहरू सम्पन्न गरी समयमा नै फरफारक गराई भुक्तानी लिन विशेष निगरानी र अनुगमन गरिएको छ ।

घ. अनुगमन समिति तथा सरोकारवाला निकायको समन्वयमा नगरका मुख्य बजार केन्द्रहरूमा गरिएको बजार अनुगमनबाट उपभोक्ताहरूमा जनचेतनाको विकास भएको ।

ङ. समयमै गरिएको अनुगमनबाट आयोजना संचालनमा हुन सक्ने त्रुटि संचाउन सहयोग पुगेको छ ।

८. अनुगमनका क्रममा देखिएका सुधारात्मक पक्षहरू:

क. केहि आयोजनाहरूमा वालुवाको गुणस्तर नदेखिएकोले सुधार गर्न लगाइएको ।

ख. अदृश्य रूपमा काम सम्पन्न गर्न जिम्मा लगाइने प्रवृत्ति देखिएको ।

ग. प्राविधिक राय सुझाव विना नै कार्य शुरु गर्ने गरेको ।

घ. लागत अनुमान भन्दा भिन्न परिमाण र डिजाइनमा काम गर्ने गरेको ।

ङ. पूर्वाधार निर्माणको काममा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको ।

च. नगरपालिकाबाट अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

९. सुझावहरू:

- क. सबै वडाहरूमा वडास्तरीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिबाट अनुगमन गरी समिक्षा गर्ने, माइन्यूट गर्ने र नगरस्तरीय अनुगमन समितिलाई प्रतिवेदन परिपाटीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
- ख. पूर्वाधार निर्माणमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको हुदाँ सबै वडाबाट निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई यस सम्बन्धी तालिम सञ्चालन हुनुपर्ने ।
- ग. स्थानीय तहबाट जुटाइने सहभागितालाई प्रभावकारी परिचालन गराउन जनप्रतिनिधिहरूबाट नै कार्य शुरु गरी थप उत्साहित गराउन सकिने ।
- घ. सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट वडा स्तरमा सञ्चालन भएका आयोजना/कार्यक्रमको वडास्तरीय अनुगमन समितिले समेत अनुगमन गरी जानकारी गराउनुपर्ने ।
- ड. पूर्वाधार निर्माणको क्रममा उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण सामग्री महङ्गो पर्न गएको देखिएकोले स्थानीय स्तरबाट गिट्टीढुङ्गा, वालुवा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक सहजीकरण हुनुपर्ने ।
- च. निर्माण भईसकेका संरचनाहरू सडक, खानेपानी, सिँचाई आदिमा अर्को योजना निर्माण गर्दा क्षति पुग्ने तथा सडकमा कच्ची नाली र भल व्यवस्थापन राम्रो नभएकोले वर्षातको समय सडक अवरुद्ध हुने हुदाँ वडागत मर्मत सुधार कोषबाट सडक हेरालु राख्न कार्यविधिको संशोधन गर्नुपर्ने ।
- छ. नगरपालिका भित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा सञ्चालित भौतिक पूर्वाधार, ICT तथा विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थापन बाहेकका विद्यालयमा गएका सबै अनुदान विद्यालय सञ्चालनको अवस्था र लगायतका विषयहरूमा सम्बन्धित विषयका व्यक्तिहरूलाई समेटि छुट्टै अनुगमन गर्नुपर्ने ।
- ज. जैमिनी नगरपालिका भित्र सबै प्रकारका कार्यक्रमहरू संचालन व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने सन्दर्भमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै पूर्ण क्षमतामा कार्यान्वयन गर्न नगरस्तरीय लैससास नीति निर्देशक समिति गराइ सक्रिय बानउनु पर्ने ।

झ. जैमिनी नगरपालिकामा आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा प्रतिनिधि बोलाई छुट्टै समिक्षा बैठक आयोजना गर्नुपर्ने ।

१०. निश्कर्ष:

नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधालाई नजिकैको इकाईबाट सहज रूपमा प्राप्त हुन सकोस भन्ने मुल उद्देश्यले स्थानीय तहहरूको गठन भई सेवा प्रवाह भइरहेको छ । तोकिएको ऐन, कानून, कार्यविधि र शर्तहरूको सीमाभित्र रही स्थानीय तहबाट प्रवाह गरिएका सबै प्रकारका सेवा सुविधाहरूमा नागरिकहरूले प्रश्न उठाउने, गुनासो राख्ने, सुझाव दिने परिपाटीको विकासले स्थानीय तहलाई अझै परिष्कृत भई अगाडि बढ्न सहयोग पुग्दछ । स्थानीय तहबाट सम्पादित सेवाको प्रभावकारीता सम्पन्न पुर्वाधारहरूको दिगोपना, लगानीको मितव्ययीता र पारदर्शिता कायम गर्दै नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्ने कार्यलाई सफल पार्न अनुगमन एक महत्वपूर्ण औजार हो । यस अवधि सम्म अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिबाट भएका सबै गतिविधिहरू, प्राप्त सिकाई र अनुभवलाई समेटी अनुगमनको कार्यालाई परिष्कृत गर्दै लागु गर्ने प्रयास गरिनेछ । नगर तथा वडा स्तरीय अनुगमन समिति सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, समाजसेवी एवं वृद्धिजिवीहरूबाट प्राप्त सुझावलाई मनन गरी आगामी दिनहरूमा अनुगमन कार्य अझै गतिशिल प्रभावकारी बनाइनेछ ।



प्रतिवेदन

हरिहर शर्मा

संयोजक

अनुगमन तथा सुपरीक्षण समिति